

KORÁNYI PROJEKT

Tájékoztató a beruházás előrehaladásáról

2014. április 16.

Tisztelt Munkatársak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt elmúlt időszakban elért előrehaladásáról.

ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLET

Az új központi betegellátó épület vasbeton szerkezete a helikopter leszállóhellyel együtt elkészült.

A szerkezetkész állapot elkészültét az Egyetem és a Kivitelező számos meghívott jelenlétében 2014. március 11-én közös bokrétaünnep keretében ünnepelte meg. Az eseményen beszédet mondott a Semmelweis Egyetem rektora, valamint a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezető tisztségviselői.



A szerkezetépítést követően a tetőszigetelési munkák vízmentessé tették az épületet, így a belső szakipari munkák is felgyorsultak; egymással párhuzamosan zajlanak a gipszkartonozási, az épületgépészeti és villamossági szerelési munkálatok az épület minden emeletén. Megkezdődött a nyílászárók beépítése és a belső udvari homlokzatok hőszigetelési munkálatai. Az épület lábazati vízszigetelési munkái hamarosan befejeződnek, így a külső homlokzatok homlokzatképzési munkái is megkezdődhetnek. Előrelépés történt a csőposta hálózat, orvosi gáz, gyengeáramú rendszerek és a tűzvédelmi rendszer kiépítése terén is.

A kivitelezéssel párhuzamosan az Egyetem által beszerzett orvostechikai eszközök telepítési terveinek elkészítése is folyik. A helyiségek kialakítása megfelel majd az orvos szakma és a modern kor elvárásainak megfelelő színvonalú berendezések, eszközök elhelyezésére.



A II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS A RADIOLÓGIAI KLINIKA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületének átalakítása a szakaszosan átadott munkaterületeken folyamatosan halad.

A klinikai épület előtti új előcsarnok acél tartószerkezetén megkezdődött a tetőépítési munka.

Az Üllői út felőli oldalon, valamint a Radiológiai Klinika homlokzatán a következő hetekben befejeződik a téglaburkolat kivitelezése és látható válik az épület megújult burkolata. A Kivitelező befejezte a belső udvari homlokzat színre vakolását. A lábázat kialakításával és a kertépítéssel a terület hamarosan elnyeri végső formáját.

Az egyes épületszárnyakban folyó munkálatok:

- A radiológiai épületszárnyban elkészült a IV. emelet kiépítése, és a III. emeleten is befejezés előtt állnak a munkafolyamatok. A II. emeleten a bontási munkák elvégzése után megkezdődtek a kiépítési munkák, jelenleg a kőműves falazási, szárazépítési és aljzatképzési munkák folynak.
- A klinikai épület középső részének Klinikai Tömb felé eső (belső) szakaszán elkészült a falak építése és a gipszkartonozási munka. Az épületrész minden szintjén párhuzamosan folynak a szakági munkák, valamint az orvosi gázhálózat kiépítése. Az ütemezetten átadott munkaterületen bontási és kiépítési munkák folynak. Az elkövetkező időszakban a régi alagsori szinten vezetett előregedett gépészeti alapvezetéki hálózat teljes rekonstrukciójára kerül sor.
- Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika felé eső épületszárny beállványozása megtörtént, a homlokzati munkákra a tartószerkezetek megerősítését követően kerül sor.



ÚJ ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ

Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő folyosó elkészült tartószerkezetén az ács munkák után a tetőfedés munkái zajlanak. Ezt követően az üvegezett homlokzatok kiépítése is megkezdődhet. A klinikai épületekhez kapcsolódó tornyok lábázati vízszigetelése elkészült, a homlokzatépítéshez szükséges állványzat telepítése hamarosan megkezdődik.

Megkezdődött a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és ezzel párhuzamosan a közműhálózat kiépítése is.



A projekt előrehaladásának köszönhetően az Egyetem a megítélt 8,11 milliárd forint összegű európai uniós támogatás 96 százalékára nyújtott már be kifizetési kérelmet a Támogatóhoz.

A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak a www.koranyiprojekt.hu honlapon vagy az info@koranyiprojekt.hu email címen.

Szemmelweis Egyetem, Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet