

KORÁNYI PROJEKT

Tájékoztató a beruházás előrehaladásáról

2015. február 5.

Tisztelt Munkatársak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt kivitelezésének elmúlt időszakban elért előrehaladásáról.

ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLET

Az új központi betegellátó épület homlokzatain befejeződtek a burkolási munkák. Az épületen a belső szakipari munkák kivitelezése folyik, így jelentős területeken – kiemelten is a 2-3. emeleti kórtermi szinteken – már a befejező munkák (burkolás, festés, beépített bútorok, stb.) is elkészültek. A kórtermi szinteken kívül a központi labor, központi sterilizáló, valamint a radiológiai területeken is folynak a befejező munkák. A földszinti kápolna belsőépítészeti kialakítása elnyerte végleges formáját. Az épület liftjeinek beszerelési munkái befejezés előtt állnak. A tetőszinten a műtőket ellátó gépészeti helyiségek és a dolgozók öltözői blokkjai elkészültek.

Az orvosi gáz, a gyengeáramú rendszerek, az informatikai hálózat és a tűzvédelmi rendszer kiépítése követi a kivitelezés készültségi szintjét.

A kivitelezéssel párhuzamosan az orvostechikai eszközök telepítése is folytatódott, bár az eszközök döntő részének szállítása a kivitelezés későbbi szakaszában, 2015. II. negyedévében várható.



Fotó: Kovács Attila (Semmelweis Egyetem)



A II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS A RADIOLÓGIAI KLINIKA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületében a kivitelezési munkák befejeződtek, a projektben érintett épületrészek a hibajavítási időszakot követően műszaki átvételre alkalmas készültséget érnek el.

A visszaköltözést megelőzően megtörténik a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika azon részeinek részleges felújítása is, amelyek a projektben keretében nem kerültek átalakításra.



Fotó: Kovács Attila (Semmelweis Egyetem)

ÚJ ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT

Az építkezés leglátványosabb része az építési területen a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és közműhálózatának kiépítése volt az elmúlt időszakban. A járda- és kertépítési munkák az útépítéssel párhuzamosan több helyszínen haladnak előre.

Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő folyosók, valamint a közlekedő tornyok kültéri munkái elkészültek. A nyugati szakasz teljes készütséget ért el, míg a Belgyógyászati Klinika felé eső keleti szakaszban a szárazépítési, burkolási és festési munkák folynak.

A KKT elektromos fővezeték hálózatának felújítása, teljesítménybővítése hamarosan befejezhető, amelynek köszönhetően a klinikai épületek elektromos energiaellátása üzembiztosabbá válik.



Fotó: Kovács Attila (Semmelweis Egyetem)

A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak az info@koranyiprojekt.hu email címen.

Semmelweis Egyetem, Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet