

KORÁNYI PROJEKT

Tájékoztató a beruházás előrehaladásáról

2013. november 29.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt kivitelezésének elmúlt időszakban elért előrehaladásáról.

ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLET

Az új központi betegellátó épület szerkezete látványos léptekben növekszik. Az épület vasbeton tartószerkezetének kivitelezése a 2. emeleti szintig elkészült, jelenleg már a 3. emeletet építi a Kivitelező. A pincszinten és a földszinten megkezdődtek az épületgépészeti és villamossági szerelési munkálatok.



A II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS A RADIOLÓGIAI KLINIKA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületének átalakítása keretében négy főbb munkafolyamat zajlik párhuzamosan:

- az új előcsarnok szerkezetének kivitelezése,
- az épület homlokzati nyílászáróinak és lépcsőházi üvegfalainak cseréje,
- az udvari homlokzatok vakolása és hőszigetelése, valamint
- az épület belső tartószerkezeti megerősítései és helyiségcsoportjainak kialakítása.

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti új előcsarnok acélszerkezetének összeállítása befejezés előtt áll, itt megkezdődnek a tető- és homlokzat kialakítási munkák.

Az Üllői út felőli oldal, valamint a Radiológiai Klinika homlokzatán falazati javítások, nyílászáró cserék zajlanak. A Kivitelező november hónapban megkezdte a belső udvari homlokzati szakaszok javításait és hőszigetelését is.

Az egyes épületszárnyakban folyó munkálatok:

- A radiológiai épületszárnyban befejezés előtt áll a IV. emelet kiépítése, festési, burkolási munkálatok és szerelvényezés megkezdésével. Az épületszárnyban emellett jelenleg az új

homlokzati nyílászárók cseréje is zajlik. A Kivitelező ezzel párhuzamosan a III. emeleten is dolgozik, közel azonos készültséggel.

- A klinikai épület középső részének Klinikai Tömb felé eső (belső) szakaszán a bontások befejeződtek, folyamatban van a falak építése, vakolása. A középső épületrész Üllői út felőli részén a nyílászárók cseréje befejezés előtt áll, az egyik lépcsőház üvegfala elkészült, míg a másik lépcsőház homlokzata jelenleg bontás alatt van. Hamarosan megkezdődhet a téglaburkolatú homlokzat készítése.
- A klinikai épület X-es kapu felőli oldalán a nyílászárók cseréje befejeződött, a homlokzatképzés előtt a szerkezetek megerősítését kell elvégezni.



ÚJ ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ

Folyamatban van az új épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő folyosó tartópilléreinek és az egyes klinikai épületekhez becsatlakozó tornyok szerkezetépítése. A Külső Klinikai Tömb nyugati, Szigony utca felé eső oldalán különösen látványos az összekötő folyosó kivitelezési munkáinak előrehaladása. A tartólábak készítését követően megkezdődhetnek az egyes tornyokat és lábakat összekötő, előre gyártott hídelemek behelyezésének munkái.



Tájékoztatjuk az Egyetem munkatársait, hogy a kivitelezés jelen szakaszában az egészségügyi dolgozók az alábbi, piros nyílal jelölt útvonalakat használhatják a Külső Klinikai Tömb területén történő közlekedésre:

JELMAGYARÁZAT:

- → → Egészségügyi dolgozók által használható közlekedési útvonalak
- Építési terület

