TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2013. október 08-tól új tájékoztató kiadásáig

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt kivitelezésének aktuális állásáról és a közeljövőben várható eseményekről.

Az új Központi Betegellátó Épület alapozása és a pinceszintje elkészült, jelenleg a földszinten zajlanak az építési munkálatok a vasbeton pillérek, falak és a födém készítésével. Az épület monolit vasbeton szerkezetépítése folyamatos lesz előre láthatólag 2014. januárig.

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika régi, meglévő épületének radiológiai (A1-es) épületszárnyában 2013. augusztus közepéig elkészültek a projekt részét képező víz-csatorna és fűtési fővezetékek cserei. A IV. emelet felújítása előrehaladott állapotban van: beépítésre kerültek az új homlokzati nyílászárók és készülnek a gipszkarton válaszfalak. A munkálatok a III. emelet Korányi projekttel érintett területén folytatódnak, megközelítőleg két hét eltolással. Ugyanebben a szárnyban az alsóbb szintek nyílászáró cserei október második felére, november első napjaira várhatóan elkészülnek.

Az épület középső, a KKT belső udvara felé eső (A4-es) épületszárnyában további bontások kivitelezése folyik. Az épületben a hónap folyamán várhatóan teljesen elkészül a korábbi teraszok területének három szinten keresztül történő beépítésének homlokzati falainak kivitelezése.

Az épület X-es kapu felé eső (A3-as) épületszárnyában befejeződtek az új homlokzati nyílászárók beépítései, a környezetükben szükséges kőműves és festéjavítások készültsége 2013. október 20. körülre prognosztizálhatóak.

A középső, Üllői út felé néző (A2-es) épületszárnyban bontási munkák zajlanak, ezt követően, október közepétől várható a régi nyílászárók bontása, az új nyílászárók azonnali, a bontás napján történő beépítése.

A Klinika előtti, Üllői út felőli előkertben kialakításra kerülő új főbejárati előcsarnok alapozása elkészült, vasbeton keretének lábai már állnak. Ezt követheti októberben az egyedi acélszerkezet kivitelezése.

A belső átalakításokkal párhuzamosan befejezéshez közeledik az épület alapozásának megerősítése.

Folyamatban van és a befejezéshez közeledik az új épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő új folyosó lábazatainak és az egyes klinikai épületekhez becsatlakozó tornyok alapozása. Ezzel a telepen történő bármilyen gépkocsiforgalom ideiglenesen jelentősen megnehezített.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kivitelezés megkezdésével párhuzamosan jelentősen megváltozott a parkolási rend a Külső Klinikai Tömb (KKT) területén. Kérjük, hogy a kivitelezés időtartama alatt a Tömő utca - Balassa utca - Apáthy I. utca - Szigony utca által határolt tömbben kialakított egyetemi, őrzött parkolót használják.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket a VIII. sz. kapunál, a Fül-Orr-Gégészeti, a Sebészeti, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati és a Belgyógyászati Klinikai kapuknál elhelyezett külső tájékozató táblákra, melyekből megtudhatják, hogy az egyes Klinikákat milyen útvonalon tudják megközelíteni.

Semmelweis Egyetem - Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet
Cím: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
E-mail: info@koranyiprojekt.hu
www.koranyiprojekt.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az építkezés idején az építési területeken időnként kényelmetlenségre, zajjal, porral is járó munkafolyamatokra kell felkészülni. Ezek a kellemetlenségek azonban a betegellátás biztonságát soha, semmilyen körülmények között nem veszélyeztethetik.

A beruházás megvalósításának időszakában szíves megértésüket és türelmüket kérjük, a munkálatokból fakadó esetleges kényelmetlenséget igyekszünk a szakmai ellátás kiemelkedő színvonalának állandóságával ellensúlyozni.

A mindenkor aktuális szervezési helyzetről, a kijelölt útvonalakról, az éppen folyó munkálatokról bővebb felvilágosítást kaphatnak a klinikai épületek bejáratainál elhelyezésre kerülő hirdetményekből, illetve a www.koranyiprojekt.hu címen.

Kérem, hogy kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Korányi Projekt Lebonyolító Szervezethez, készséggel állunk rendelkezésükre.

Semmelweis Egyetem, Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet

Semmelweis Egyetem - Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet
Cím: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
E-mail: info@koranyiprojekt.hu
www.koranyiprojekt.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.